

# 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程

## 项目绩效评价报告

项目名称：和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程项目

主管部门：和龙市交通局

委托单位：和龙市财政局

评价机构：延边长石管理咨询有限公司

# 目 录

摘 要 .....	1
一、基本情况 .....	3
(一) 项目立项背景 .....	3
(二) 立项依据 .....	4
(三) 项目内容 .....	4
(四) 项目绩效目标 .....	5
(五) 项目资金情况 .....	6
二、绩效评价工作情况 .....	6
(一) 绩效评价的目的与依据 .....	6
(二) 绩效评价对象和范围 .....	7
三、绩效评价指标体系 .....	10
(一) 指标体系设计总体思路 .....	10
(二) 绩效评价指标体系表 .....	10
四、绩效评价工作过程 .....	11
(一) 前期准备阶段 .....	11
(二) 组织实施阶段 .....	12
(三) 评价总结阶段 .....	13
五、评价结论和绩效分析 .....	13
(一) 评价结论 .....	13
(二) 绩效评价指标分析 .....	14
六、主要绩效成果 .....	20
七、主要问题及建议 .....	21
(一) 主要问题 .....	21
(二) 建议 .....	22
八、附件 .....	23

# 摘 要

## 一、项目概况

农村道路是农村基本公共服务的重要组成部分，农村道路沥青罩面改造有效改善了人民群众的出行条件。按照和龙市“十三五”脱贫攻坚规划，科学合理安排项目，切实提高财政涉农资金使用效益，有效改善贫困人口出行条件，确保如期完成脱贫攻坚任务。和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程建设项目建设总里程 2.947 公里，安排预算资金 290 万元。路线采用行车速度 20 公里/小时的单车道四级公路标准，路面宽度 6.0 米、路面厚度 9.0 厘米。施工日期 2020 年 5 月 15 日-2020 年 7 月 15 日，共计 62 个日历天。截至 2021 年 8 月 13 日，财政资金已支出 279.5584 万元，预算执行率为 96.4%。

## 二、评价结论

光东村至东城镇道路沥青改造工程项目绩效评价最终评分结果为 93.46 分，绩效评价等级为“优”。截至 2020 年 7 月 15 日，光东村至东城镇道路沥青改造工程项目整体过程管理较好，无严重扣分情况，产出目标完成好，项目效果好，满意度较高，项目实施能形成可持续影响。具体评价结论如下：

1. 决策方面：投入指标中的项目立项、绩效目标、资金投入 3 个指标得分率为 90%，立项程序规范性、预算编制

科学性有待加强。

2. 过程方面：过程指标中的资金管理、组织实施 2 个指标得分率为 82%，需提高预算执行率、制度执行有效性。

3. 产出方面：产出指标中的数量、质量、时效、成本 4 个指标得分率为 100%。

4. 效益方面：产出指标中的社会效益、可持续影响指标、满意度指标 3 个指标得分率为 100%。

### **三、主要问题**

**（一）工程造价缺乏准确性。**项目预算金额不准确，项目绩效目标表中预算金额 290 万，《市交通运输局光东村至东城镇道路沥青罩面工程一阶段施工图设计的批复》（和公建服〔2020〕16 号）的预算金额为 322.7878 万，《可行性研究性评估报告》中的预算金额为 438.47 万，工程造价预算差异过大。

**（二）项目资料不完整。**如没有项目申请书、项目建议书等建设项目前期工作程序相关资料，没有开工报告、竣工报告等工程相关资料；没有工程决算书、结算审核报告、竣工财务决算报告等决算资料，难以汇总，后续审查及绩效评价工作开展困难。

**（三）部分项目管理不够规范，缺乏监督。**如交工验收报告未填写日期，在项目实施期间未对项目实施情况进行跟踪和监督检查，反映项目管理监督机制的缺乏。

## **四、建议**

**（一）加强工程预算编制，提高工程预算准确性。**建议重视工程概算、预算编制，保证预算准确，真实反映工程项目资金情况。必要时，可聘请第三方机构代编工程预算。

**（二）提升绩效管理意识，加强绩效自评工作。**重视绩效自评工作，注意收集评价资料。在项目绩效自评过程中，注意自评材料与佐证材料信息的一致性，提高自评工作质量。同时提供详尽的佐证材料，有利于全面反映项目实际完成情况与成效。

**（三）项目主管单位应落实主体责任，加强项目执行情况和效果监管。**项目主管单位应明确自身责任，不仅仅是担任资金流转的角色，还要通过抽查或全面检查的方式，全面深入地检查、督导和约束项目实施单位的各项工作。

## **一、基本情况**

### **（一）项目立项背景**

为了深入贯彻落实习近平总书记“既要把农村公路建好，更要管好、护好、运营好”的重要指示精神，全面推进“四好农村路”向更高质量发展，明确农村公共交通是农村基本公共服务的重要组成部分，农村公路网络建设能有效改善人民群众的出行条件。根据吉林省人民政府办公厅出台的《关于深入推进“四好农村路”发展的实施意见》，确保完

成通乡、通村破损老旧道路维修改造和贫困县（市、区）重点自然屯通硬化路两个目标，如期实现全面建成小康社会交通发展目标。

乡镇和建制村通硬化路是**打赢**脱贫攻坚战、乡村振兴战略、县域经济发展的重要基础支持，是“四好农村路”建设的组成内容，本项目的建设是“四好农村路”的重要体现，为进一步改善村级办公环境，更好地为广大群众服务，推进新农村建设，推进基层组织活动场所规范化建设，因此，申请立项光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程建设。

## （二）立项依据

1. 《关于申请光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程立项的请示》（和公建服〔2020〕16号）

2. 《关于光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程可行性研究报告评估意见》（吉润咨字〔2020〕14号）

3. 《和龙市发展和改革局关于光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程可行性研究报告的批复》（和发改审批字〔2020〕50号）

4. 《市交通运输局关于光东村至东城镇道路沥青罩面工程一阶段施工图设计的批复》（和交发〔2020〕62号）

## （三）项目内容

本次项目内容为和龙市光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程，项目建设地点为和龙市东城镇，改造工程 K0+000

至 K2+947，全长 2.947 公里，按照四级公路标准建设，设计速度 20 公里/小时，路面宽度 6 米，路面厚度 9 厘米，汽车荷载等级公路 II 级，铺设沥青面积 18,934 平方米，并设置标志、标线等安全设施。

和龙市光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程由和龙市发展和改革局以和发改审批字〔2020〕49 号、发改审批字〔2020〕50 号文件批准建设，于 2020 年 4 月 13 日开标，经评标委员会评定并报招标管理机构备案，该项目由吉林省驰扬建筑工程有限公司中标。该工程开工时间为 2020 年 5 月 15 日，2020 年 7 月 15 日竣工。2020 年 7 月 16 日经施工单位、监理单位和设计单位签字盖章，完成移交接养手续。项目总建设期约 62 个日历天。

#### **（四）项目绩效目标**

##### **1. 长期目标**

本项目的长期绩效目标：改善农村公路基础设施落后现状，保障农村公路桥梁安全畅通，减轻当地群众的基础设施建设负担。具体来说，根据和龙市交通运输局“十三五”发展规划，要进一步改善农村出行条件，扩大农村公路网覆盖范围，建设美丽乡村，提升人居环境需要，促进自然资源综合利用，拉动沿线地区经济发展的需要；推动和龙市旅游发展，促进现代化建设，发挥财政资金的导向作用。

##### **2. 年度目标**

本项目的年度绩效目标：按计划如期完成沥青道路建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格，投入使用。总里程 2.947 公里；受益群众户数 75 户，受益人口 119 人，项目完成后项目实施地的农村道路交通环境明显改善。

### **（五）项目资金情况**

根据《和龙市发展和改革局关于光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程可行性研究报告的批复》（和发改审批字〔2020〕50 号），和龙市光东村至东城镇道路改造项目概算资金 438.47 万元，主要为道路铺盖沥青罩面改造。和龙市财政局拨付资金 290 万元，已支出财政资金 279.5584 万元，预算执行率为 96.4%。

## **二、绩效评价工作情况**

### **（一）绩效评价的目的与依据**

#### **1. 绩效评价目的**

全面了解和龙市交通局的光东村至东城镇道路沥青项目改造工程项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理存在的问题，为加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导后续预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性，进一步推进农村公路基础设施建设和改造，发挥财政资金的带动效益。

## 2. 绩效评价依据

(1) 《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号）

(2) 《光东村至东城镇道理沥青改造工程可行性研究报告》

(3) 《和龙市交通运输局关于光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程一阶段施工图设计的批复》（和交发〔2020〕62号）

(4) 招投标档案

(5) 交通局项目绩效自评表

### (二) 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为和龙市交通局道路改造工程资金290万元，评价范围为和龙市交通局实施完成的光东村至东城镇道路沥青改造项目的产出及效益情况。

### (三) 绩效评价原则

#### 1. 科学规范原则

评价指标设计科学，能系统地反映出财政资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序和流程，采用目标比较法、公众评价法、实地调研法、定性与定量相结合的方法，开展绩效评价工作。

#### 2. 公正公开原则

在确定测评对象、掌握测评标准及实施测评时，贯彻公

平公正观念，体现客观公允标准，实事求是地对资金项目绩效进行测评。

### 3. 突出重点原则

多角度、全方位把握，综合采用各种方法予以分析研究，全面反映被评价项目的绩效。绩效评价指标设定根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

### 4. 绩效相关原则

项目绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效，评价结果能够清晰反映项目投资和产出绩效之间的紧密对应关系，反映绩效目标的实现程度。

#### （四）绩效评价标准与方法

评价标准主要参照计划标准、行业标准、历史标准、其他标准等。计划标准是指以预算制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。其他标准主要是以经验或常识确定的标准。

根据项目得分结果划分四个绩效等级如下：

等级	优	良	中	差
分值	≥90	≥80, <90	≥60, <80	<60

光东村至东城镇沥青道路罩面改造工程项目绩效评价通过简单评分、数据采集、座谈、社会调查等方式采用评分评价法（百分制）进行综合评价，分为单位自评和重点评价。单位自评由预算单位、项目主管单位按照预算管理绩效评价的相关要求，对本单位整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价。重点评价由和龙市财政局及委托第三方根据预算单位和项目主管单位填报的基础数据、资料 and 自评报告对本级主管部门、项目实施单位等进行实地核查，并辅之以问卷调查等方式进行定性分析，对部门整体评价和项目支出制定指标体系，实行量化考评。

本次绩效评价过程中，为了更真实、准确的了解道路改善的作用，评价小组委托和龙市交通局协助社会调查，发放调查问卷，回收有效问卷 10 份。满意率计算方法如下：

满意率 =  $\Sigma$ （调查问卷最后一项总体满意度选项：满意选项数  $\times$  100% + 较满意选项数  $\times$  75% + 一般选项数  $\times$  50% + 不满意选项数  $\times$  0%） / 有效问卷数

调查问卷内容详见“附件三 光东村至东城镇道路沥青改造工程绩效评价调查问卷”。

在进行实地评价前，积极与财政局和预算单位联系对接，提出绩效评价工作要求，争取最大支持。同时，初步了解资金分配和项目情况，明确各项佐证材料出处。对于扣分项做到分析问题，总结原因，并给予相关建议。

### 三、绩效评价指标体系

#### （一）指标体系设计总体思路

通过和龙市财政局项目支出绩效评价共性指标体系框架和财政局涉农资金使用实际，确定基本的指标体系框架。本次绩效评价指标体系分为共性指标体系与个性指标体系两大部分，共性指标体系中一级指标分别为项目决策、项目过程；个性指标体系中一级指标分别为项目产出、项目效益。

制定绩效评价指标体系评分标准，即对该项指标进行分项计分、公式计算计分（简单评分法）或实地核查分析评分（访问、社会调查等）。

由绩效评价小组按照财政局涉农资金支出项目绩效评价指标体系进行权重分配，得出各指标相应的评价结果，根据具体评分规则，得出各分指标的评分结果。

#### （二）绩效评价指标体系表

对绩效评价权重的评定，评价小组借鉴吉林省绩效评价共性指标体系中给予共性指标 40 分的权重分值，个性指标 60 分的权重分值，共计 100 分。

共性指标体系中决策权重分值 20 分、过程权重分值 20 分，详见“附件一 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程共性指标体系表”。

个性指标体系中产出权重分值 35 分、效益权重分值 25 分，详见“附件二 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工

程个性指标体系表”

## 四、绩效评价工作过程

### （一）前期准备阶段

本次绩效运行评价工作从2021年5月7日启动，至2021年6月27日结束，共经历前期准备、组织实施、评价总结三个阶段。

#### 1. 成立绩效评价小组

由评价机构负责组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照和龙市财政局绩效管理工作要求，明确绩效运行评价目的、内容并完成各项评价任务。

为保证本次评价工作顺利开展，我公司配备了多名项目经理、助理人员，成立了由陈少敏作为项目负责人，唐月友为项目顾问的绩效评价小组，绩效评价小组主要成员与分工如下表所示：

评价小组成员与分工表

序号	成员	职称	本项目中职责	具体工作
1	陈少敏	中级会计师	项目负责人	项目负责人，项目协调、评价整体思路制定、方案指导等
2	唐月友	正高级会计师、 绩效评审专家	项目顾问	对本项目提供政策咨询和技术支持
3	韩文皓		项目助理	项目沟通、现场调研、数据收集、数据整理
4	杨成周		项目助理	现场调研、数据收集、数据整理及报告撰写
5	陈晓琦		项目助理	现场调研、数据收集、数据整理及报告撰写

## **2. 现场沟通与资料收集**

评价小组与所有项目主管部门及实施单位负责人进行现场沟通及询问项目相关问题，在明确委托方要求的基础上，初步确定项目评价重点、评价方式和内容。同时，在对项目单位的立项文件、管理办法、工作记录等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对项目指标体系进行了初步设置。

## **3. 制定工作方案**

在收集和审核项目资料的基础上，进一步完善绩效评价指标体系并形成工作方案。方案中明确了本次绩效运行评价的目的、对象、依据、内容、工作思路、工作重点、工作进度及人员安排等内容，与财政局、预算单位共同确定绩效评价工作实施方案。

### **（二）组织实施阶段**

#### **1. 组织现场调研**

为获取更多第一手客观的评价依据，评价小组在与项目单位进行充分沟通的基础上进行了现场调研。在现场调研过程中，评价工作人员通过与项目实施负责人进行访谈，充分地了解项目实施情况，并查看了相关工作记录，并对实际工作开展情况进行现场确认。

#### **2. 形成项目分析底稿**

在前期资料收集与现场调研的基础上，评价小组结合查

阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的关键问题，对该项目进行综合评价，形成项目绩效评价底稿。

### **（三）评价总结阶段**

#### **1. 撰写绩效运行评价报告**

综合前期收集和审核的项目资料、现场调研的结果，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定文本格式和相关要求撰写了绩效运行评价报告初稿。在经过双方审核的基础上形成征求意见稿，将征求意见稿与委托方沟通意见，并根据意见修改完善后提交终稿。

#### **2. 资料整理归档**

绩效运行评价工作结束后，评价小组将绩效运行评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

## **五、评价结论和绩效分析**

### **（一）评价结论**

光东村至东城镇道路沥青改造工程项目绩效评价最终评分结果为 93.46 分，评价等级为“优”。各指标项目评分结果如下：

光东村至东城镇道路沥青改造项目评价指标评分汇总表

评价指标	权重分值	项目得分
决策	20.00	18.00
过程	20.00	15.46
产出	35.00	35.00
效益	25.00	25.00
综合绩效	100	93.46

## (二) 绩效评价分析

### (1) 项目立项 (7分)

反映项目与政府中长期发展目标的适应性，考察项目立项是否符合国家、省、州的相关规定，以及项目的申请、设立过程是否符合相关要求，由立项依据充分性、立项程序规范性两项内容构成，权重分值7分，根据评价指标评分细则，实际得分6分。

#### ①项目立项充分性 (4分)

根据和龙市“十三五”脱贫攻坚规划，《和龙市交通运输局关于申请2020年涉农整合资金项目的请示》（和交发〔2020〕218号）、项目符合国家相关规定及相关政策，道路沥青改造符合和龙市交通局与和龙市公路建设项目服务中心部门职责，财政涉农资金属于公共财政支持范围。根据评分标准，本项指标得满分4分。

#### ②项目立项规范性 (3分)

根据《和龙市发展和改革局关于光东村至东城镇道路沥

青罩面改造工程可行性研究报告的批复》（和发改审批字〔2020〕50号）、《和龙市交通运输局关于光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程一阶段施工图的批复》（和交发〔2020〕62号）等文件，项目设立、文件材料符合相关要求，事前已通过可行性研究性报告，但缺少开工报告、项目建议书等建设项目前期工作程序资料，相应扣除1分。根据评分标准，本项指标得分2分。

## **（2）绩效目标（6分）**

绩效目标指标反映绩效目标合理性、绩效目标明确性两项内容，权重分值6分，实际得分6分。

### **①绩效目标合理性（3分）**

根据和龙市交通局提供的《项目绩效目标自评表》，项目有绩效目标且绩效目标完整，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目绩效目标具备可实现性。根据评分标准，本项指标得满3分。

### **②绩效指标明确性（3分）**

根据和龙市交通局提供的《项目绩效目标自评表》，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分3分。

## **（3）资金投入（7分）**

从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面考察预算

资金投入情况，权重分值 7 分，实际得分 6 分。

①预算编制科学性（3 分）

项目《可行性研究性评估报告》总投资估算为 438.47 万，《市交通运输局关于光东村至东城镇道路沥青罩面工程一阶段施工图设计的批复》（和交发〔2020〕62 号）中的预算金额为 322.7878 万，预算金额差异过大，且无说明，此项扣除 1 分。预算内容与项目内容相匹配。根据评分标准，本项指标得分 2 分。

②资金分配合理性（4 分）

根据记账凭证明细，项目资金支出均属光东村至东城镇道路沥青改造工程施工期间的合理支出，符合项目支持范围，补助标准明确，资金分配符合项目实际需求。根据评分标准，本项指标得满分 4 分。

**（4）资金管理（11 分）**

财务管理指标从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三方面考察项目资金管理情况。权重分值 11 分，实际得分 8.46 分。

①资金到位率（3 分）

项目根据财政专项资金预算申请拨款。和龙市交通运输局共申请资金为 290 万元，全部足额到位，资金到位率 100%。根据评分标准，本项指标得满分 3 分。

②预算执行率（3 分）

实际到位资金 290 万元，实际支出资金 279.5584 万元，预算执行率 96.4% (=279.5584/290\*100%)。根据评分标准，本项指标得分 2.46 分。

### ③资金使用合规性（5分）

根据《和龙市交通运输局关于申请 2020 年涉农整合资金项目的请示》（和交发〔2020〕218 号），本项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现不符合项目资金管理办法规定的其他情形。但项目账务处理不完整，未进行工程决算审核、竣工财务决算等，缺少工程竣工图等资料，扣 2 分。根据评分标准，本项指标得分 3 分。

## （5）组织实施（9分）

从管理制度健全性、制度执行有效性两个方面考察业务管理情况，权重分值 9 分，实际得分 6 分。

### ①管理制度健全性（4分）

根据《和龙市统筹整合使用财政涉农资金管理办法》，项目单位制定了或具备可参考的财务管理制度，比较规范、完整。根据《可行性研究报告》，制定了或具备可参考的业务管理制度，如监督管理、验收管理，项目运营管理较规范，完整根据评分标准，本项指标得满分 4 分。

### ②制度执行有效性（5分）

根据和龙市“十三五”脱贫攻坚规划等文件，交通运输

局遵守了法律法规、业务管理、政府采购管理、政府投资项目管理等相关规定。根据《关于申请光东村至东城镇道路沥青罩面改造工程立项的请示》（和公建服〔2020〕16号）等文件，项目申报、审核、调整等手续完备。项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但交工验收报告日期未填写，扣1分；项目实施期间未对项目实施情况进行跟踪和监督检查，扣1分。根据评分标准，本项指标得分3分。

#### **（6）产出指标（35分）**

产出指标从数量、质量、时效、成本四个方面考察项目产出结果。权重分值35分，实际得分35分。

##### **①数量指标（7分）**

项目年度指标值为2.947公里，实际完成铺设沥青路面2.947公里，100%达成目标。根据评分标准，本项指标得满分7分。

##### **②质量指标（13分）**

根据延边正方公路质量检测有限公司提供的检测报告结果显示，新增路面宽度检测点数3，合格点数3，合格率100%。根据评分标准，本项指标得分3分。新增路厚度检测点数3，合格点数3，合格率100%。根据评分标准，本项指标得分3分。

根据和龙市公路建设项目服务中心提供的项目交工验

收报告，验收合格里程数是沥青混凝土路面 2.947 公里。项目工程验收合格率为 100%（=验收合格里程数[2.947 公里]/实际完成修建道路里程数[2.947 公里]\*100%）。根据评分标准，本项指标得分 7 分。

### ③时效指标（7 分）

根据和龙市交通局提供的项目绩效自评表及佐证材料，开工竣工时间符合合同约定时间，即 2020 年 5 月 15 日-2020 年 7 月 15 日，项目完工及时率为 100%。根据评分标准，本项指标得满分 7 分。

### ④成本指标（8 分）

根据和龙市交通局提供的项目绩效自评表及佐证材料，每公里计划补助金额 98.4 万元（=计划补助总额/计划补助里程数[290/2.947=98.4]），实际每公里补助金额 94.9 万元（=实际补助总额/实际补助里程数[279.5584/2.947=94.9]）。实际补助标准低于计划 3.7%。根据评分标准，本项指标得满分 8 分。

## （7）效益指标（25 分）

效益指标从社会、可持续影响、满意度三个方面考察项目绩效指标结果。权重分值 25 分，实际得分 25 分。

### ①社会效益指标（12 分）

根据花名册与实地考察，道路沥青改造工程项目沿线居住的村民共 75 户、119 人，道路建设项目实际受益户数达到

既定标准。根据评分标准，本项指标得满分 6 分。

实地走访了项目沿线居住的村民，共发放 15 份满意度调查问卷，收回 10 份有效问卷。问卷调查第一条“您认为和龙市通村道路工程是否必要”选项回答，认为“必要”的比例为 100%，第二条“您对和龙市通村道路的建设质量是否满意”选项回答，选择“满意”的比例为 100%。根据评分标准，本项指标得满 6 分。

### ② 可持续影响指标（4 分）

工程使用年限根据公路等级划分及使用年限规定，四级公路年限一般在 10 年。根据评分标准，本项指标得满分 4 分。

### ③ 满意度指标（9 分）

在问卷调查第三条“您对和龙市通村道路工程总项目满意程度如何”的选项回答中，满意度为 100%。根据评分标准，该指标得满分 9 分。

## 六、主要绩效成果

本项目属于社会公益性项目，项目的兴建和运营对本区域的经济和社会发展产生了积极影响。

本项目改善了农民生产生活及居住环境，促进了农村社会发展。首先，农村道路建设改变了农村有资源无运输条件的状况，畅通与拓宽了商品流通渠道，有利于农民和农产品“走出去”，使农副产品快速地进入流通领域，进入千家万

户，增加农民收入。其次，推动了社会主义新农村建设的发展，促进了农民传统的生活方式与生产模式改变，加快了农村信息传播和对外交流，农村面貌日新月异。第三，增强了农村与城镇之间的联系沟通，有利于城乡一体化发展，提高农民生活质量。

本项目加快了对外交流和信息传播，促进了“乡风文明”建设。随着社会经济的发展和农村道路建设，农村经济条件逐渐改善，农村的信息传播和对外交流明显加快。农民是社会主义新农村的建设主体，只有农村与农民物质文明与精神文明双提升，才会有文明的乡风、村风和民风。

## **七、主要问题及建议**

### **（一）主要问题**

**1. 工程造价缺乏准确性。**项目预算金额不准确，项目绩效目标表中预算金额 290 万，《市交通运输局光东至东城镇道路沥青罩面工程一阶段施工图设计的批复》（和公建服〔2020〕16 号）的预算金额为 322.7878 万，《可行性研究报告》中的预算金额为 438.47 万，工程造价预算差异过大。

**2. 项目资料不完整。**如没有项目申请书、项目建议书等建设项目前期工作程序相关资料，没有开工报告、竣工报告等工程相关资料；没有工程决算书、结算审核报告、竣工财务决算报告等决算资料，难以汇总，后续审查及绩效评价工

作开展困难。

**3. 部分项目管理不够规范，缺乏监督。**如交工验收报告未填写日期，在项目实施期间未对项目实施情况进行跟踪和监督检查，反映项目管理监督机制的缺乏。

## **(二) 建议**

**1. 加强工程预算编制，提高工程预算准确性。**建议重视工程概算、预算编制，保证预算准确，真实反映工程项目资金情况。必要时，可聘请第三方机构代编工程预算。

**2. 提升绩效管理意识，加强绩效自评工作。**重视绩效自评工作，注意收集评价资料。在项目绩效自评过程中，注意自评材料与佐证材料信息的一致性，提高自评工作质量。同时提供详尽的佐证材料，有利于全面反映项目实际完成情况与成效。

**3. 项目主管单位应落实主体责任，加强项目执行情况和效果监管。**项目主管单位应明确自身责任，不仅仅是担任资金流转的角色，还要通过抽查或全面检查的方式，全面深入地检查、督导和约束项目实施单位的各项工作。

## 八、附件

附件一 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程共性  
指标体系表

附件二 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造工程个性  
指标体系表

附件三 光东村至东城镇道路沥青改造工程绩效评价调  
查问卷

附件四 和龙市交通局关于和龙市光东村至东城镇道路  
沥青改造工程绩效评价表

  
延边长春管理咨询有限公司  
二零二一年六月二十七日

## 项目支出绩效评价共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	评价要点内容解释
决策	20	项目立项	7	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国民经济发展规划和相关政策，是否符合吉林省发展规划和相关政策，是否符合行业发展规划和政策要求。 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 ③项目是否属于公共财政支持范围。 ④项目支持范围或支持方向是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则： 要点①-④均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 要点①，符合一项即得分。	该指标仅考核项目整体省级立项层面，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目；开展实施期评价的项目仅考核设立之初（第一年）的立项情况。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②审批文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已通过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 评分规则： 要点①-③均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 要点③，符合一项即得分。	1. 该指标仅考核项目整体立项层面，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目；开展实施期评价的项目仅考核设立之初的立项情况。 2. 要点①，省级财政专项资金立项情况按照《吉林省省级财政专项资金管理办法》（吉政发[2014]10号）或《吉林省人民政府关于调整完善省级财政专项资金审批程序的通知》（吉政函[2018]72号）审核，非省级财政专项资金有立项程序即可。
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标，且绩效目标是否完整。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 ③项目绩效目标是否具备可实现性。 评分规则： 要点①-③均分该指标分值。 若没有绩效目标则该指标整体不得分。	1. 该指标仅考核项目整体，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目。 2. 开展实施期绩效评价的，是指项目设立之初提出的整个实施期的绩效目标，开展年度绩效评价的，是指该项目年度绩效目标。 3. 要点①，若项目设立初期未填报绩效目标申报表，但可从其工作计划等文件中梳理出项目绩效目标的，则可视同该项目具备绩效目标。
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 要点①占该指标分值的50%。 要点②③均分其余50%的分值。 项目由多部门共管的，按照项目整体和部门两个维度进行评价，其中，项目整体层面占分值的50%；部门层面按照部门个数均分其余50%的分值。 若未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标则该指标整体不得分。	1. 该指标仅考核项目整体，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目。 2. 开展实施期绩效评价的，是指项目设立之初提出的整个实施期的绩效目标，开展年度绩效评价的，是指该项目年度绩效目标。 3. 该指标与上一条指标存在联系，若项目没有绩效目标即代表没有绩效指标。
		预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与绩效目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证。 ②预算内容与项目内容是否匹配。 评分规则： 要点①-②均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 开展实施期绩效评价的，按照评价年度均分分值。	该指标仅考核项目整体，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目。		
		资金投入	7					

## 项目支出绩效评价共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	评价要点内容解释
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点： ①项目分配部分是否符合项目支持范围、补助标准是否明确。 ②资金分配是否符合项目实际需求，与项目单位或地方实际是否相适应。</p> <p>评分规则： 要点①—②均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 开展实施期绩效评价的，按照评价年度均分分值。</p>	1. 该指标仅考核项目整体，不细分至按照因素法或项目法分解至市县及资金使用单位的明细项目。
过程	20	资金管理	11	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>评价要点： 市县资金到位率=实际拨付资金 / 实际到付的资金</p> <p>评分规则： 资金到位率80%及以上得该要点的20%（基础分），资金到位率每降低1%扣减该要点其余分值的5%，低于80%该要点不得分。</p>	1. 统计口径均指财政资金。 2. 部分项目由中央、省级、市县级资金共同构成，应将中央财政资金纳入统计范围。
				预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>评价要点： 预算执行率=实际支出资金/已拨付至资金</p> <p>评分规则： 预算执行率80%及以上得该指标分值的20%（基础分），预算执行率每降低1%扣权重分的5%，低于80%该指标不得分。 项目由多部门共管的，在计算该项目整体绩效评价得分时，按照项目整体执行率计分。同时，应将分部门的执行率情况体现在各自的评价结果内。</p>	1. 统计口径均指财政资金。 2. 部分项目由中央、省级、市县级资金共同构成，应将中央财政资金纳入统计范围。
				资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目的规范运行情况。	<p>评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面 ①项目账务处理是否规范、完整。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③是否符合项目预算或合同规定的用途。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑤工程决算资料是否齐全。</p> <p>评分规则： 要点①—⑤均分该指标分值。 项目由多部门共管的，在计算该项目整体绩效评价得分时，按照项目整体执行率计分。同时，应将</p>	该指标评分以抽查市县及资金使用单位为主。
过程	20	组织实施	9	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面 ①是否制定或具备可参考的财务管理制度。 ②是否制定或具备可参考的业务管理制度。 ③财务管理制度是否合法、合规、完整。 ④业务管理制度是否合法、合规、完整。</p> <p>评分规则： 要点①—④均分该指标分值。 要点③④中如有一项存在问题，则该要点不得分。</p>	1. 该指标评分以抽查市县及资金使用单位为主。 2. 要点③财务管理制度的完整性包括资金预算管理制度、资金控制制度、资金管理制度、会计管理制度、相关资金管理辦法等。资金管理辦法的完整性包括管理职责、资金支持范围、资金支持方式、资金分配方式、专项监督管理等内容。 3. 要点④业务管理制度的完整性包括项目申报审批、采购管理、合同管理、验收管理、风险管控措施等。因项目不同，评价时应根据项目实际内容具体分析业务管理制度应具备的要素。

## 项目支出绩效评价共性指标

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	评价要点内容解释
过程	20			制度执行有效性	5	项目实施是否符合业务管理等相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面（包括省级部门单位） ①是否遵守法律法规、业务管理、政府采购管理、政府投资项目等相关规定。 ②项目申报、审核、调整等手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等业务资料是否齐全、内容是否完整并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑤项目实施期间是否在对项目实施情况进行跟踪和监督检查。 评分规则：	该指标评分以抽查市县及资金使用单位为主。

合计 40  
注：结果保留两位小数。

光东村至东城镇道路沥青改造工程项目个性指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	标杆值	标杆值来源	评分标准	数据来源
产出 (35)	数量 指标 (7)	新增水 泥路面 里程数	7	道路工程项目新增路面建设完成情况,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	新增水泥路面里程数 完成率=实际完成修建 道路里程数/计划修建 道路里程数*100%	2.947 公里	计划 标准	达到目标值得 满分,每降低 1%扣5%权重 分,扣完为 止。	项目合同 书、交工 验收报 告、项目 自评表
	质量 指标 (13)	新增路 面宽度	3	用以反映和考核项目 产出质量目标的实现 程度。	-	≥6 米	计划 标准	达到目标值得 满分,否则不 得分。	交工验收 报告、质 量验收鉴 定书、检 测报告
		新增路 面厚度	3	用以反映和考核项目 产出质量目标的实现 程度。	-	≥9 厘米	计划 标准	达到目标值得 满分,否则不 得分。	交工验收 报告、质 量验收鉴 定书、检 测报告

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	标杆值	标杆值来源	评分标准	数据来源
		项目工程验收合格率	7	项目验收合格里程数与实际完成修建道路里程数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目工程验收合格率=验收合格里程数/实际完成修建道路里程数*100%	100%	计划标准	达到目标值得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	交工验收报告、检测报告
	时效指标(6)	项目完工及时率	7	用以考察道路工程项目是否按照合同所规定的时间完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目完工及时率=及时完工验收里程数/实际完成修建道路里程*100%	100%	计划标准	达到目标值得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	项目合同书、交工验收报告、项目自评表
	成本指标(8)	每公里补助金额	8	用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	计划(实际)每公里补助金额=计划(实际)每公里补助金额/计划(实际)里程数	98.4万/公里	计划标准	在目标值±10%内得满分,每降低或增加1%,扣除5%权重分,扣完为止。	项目合同书、交工验收报告、项目自评表
效益(25)	社会效益(12)	覆盖群众户数	6	道路工程路段沿线居住的村民户数,用以反映项目工程完成直接受益人数情况。	-	75户	通用标准	达到目标值得满分,每减少1户扣0.5分,扣完为止。	村民花名册、实地核查

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标公式	标杆值	标杆值来源	评分标准	数据来源
		道路交通改善	6	村民出行难问题改善情况，用以反通村公路修建项目的必要性。	-	改善	通用标准	问卷调查反馈，每有一处否定项扣1分，扣完为止。	施工前后照片、实地核查、问卷调查
	可持续影响(4)	工程可使用年限	4	用以反映通村道路修建后可持续性。		符合	通用标准	根据四级公路使用年限标注，符合即满分。	检测报告
	满意度指标(9)	受益村民满意度	9	用以反映沿线受益村民对道路工程项目的满意情况。	-	≥85%	计划标准	达到目标值得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	实地核查、问卷调查

# 和龙市通村道路工程 绩效评价调查问卷

非常感谢您在百忙中抽空填答本调查问卷,大力支持和龙市通村道路工程项目财政资金绩效评价工作。

您所提供的以下信息我们将会绝对保密,仅用于财政绩效评价工作。

## 一、被调查者基本情况

被调查人姓名: \_\_\_\_\_

居住地: \_\_\_\_\_

## 二、问题调查

1. 您认为和龙市通村道路工程是否必要? 如无必要, 请列明原因。

A. 是            B. 否 \_\_\_\_\_

2. 您对和龙市通村道路的建设质量是否满意? 如不满意, 请列明原因。

A. 满意            B. 较满意            C. 一般            D. 不满意 \_\_\_\_\_

3. 您对和龙市通村道路工程总项目总体满意程度如何? 如不满意, 请列明原因。

A. 满意            B. 较满意            C. 一般            D. 不满意 \_\_\_\_\_

4. 您认为和龙市通村道路工程方面还存在哪些问题? 请您提出意见与建议。

问题及建议: \_\_\_\_\_

# 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	得分
决策 (20)	项目立项 (7)	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国民经济发展规划和相关政策，是否符合吉林省发展规划和相关政策，是否符合行业发展规划和政策要求。 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 ③项目是否属于公共财政支持范围。 ④项目支持范围或支持方向是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则： 要点①-④均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 要点①，符合一项即得分。	4
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②审批文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已通过可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 评分规则： 要点①-③均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 要点③，符合一项即得分。	2
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标，且绩效目标是否完整。 ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 ③项目绩效目标是否具备可实现性。 评分规则： 要点①-③均分该指标分值。 若没有绩效目标则该指标整体不得分。	3
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则： 要点①占该指标分值的50%。 要点②③均分其余50%的分值。 项目由多部门共管的，按照项目整体和分部门两个维度进行评价，其中，项目整体层面占分值的50%；部门层面按照部门个数均分其余50%的分值。 若未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标则该指标整体不得分。	3

# 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	得分
	资金投入 (7)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与绩效目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证。 ②预算内容与项目内容是否匹配。 评分规则： 要点①—②均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 开展实施期绩效评价的，按照评价年度均分分值。	2
		资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①项目分配部分是否符合项目支持范围、补助标准是否明确。 ②资金分配是否符合项目实际需求，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则： 要点①—②均分该指标分值。 项目由多部门共管的，按照部门个数均分分值。 开展实施期绩效评价的，按照评价年度均分分值。	4
过程 (20)	资金管理 (11)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 市县资金到位率=实际拨付资金 / 实际到付的资金 评分规则： 资金到位率80%及以上得该要点的20%（基础分），资金到位率每降低1%扣减该要点其余分值的5%，低于80%该要点不得分。	3
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=实际支出资金/已拨付至资金 评分规则： 预算执行率80%及以上得该指标分值的20%（基础分），预算执行率每降低1%扣权重分的5%，低于80%该指标不得分。 项目由多部门共管的，在计算该项目整体绩效评价得分时，按照项目整体执行率计分。同时，应将	2.46
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目的规范运行情况。	评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面 ①项目账务处理是否规范、完整。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③是否符合项目预算或合同规定的用途。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑤工程决算资料是否齐全。 评分规则： 要点①—⑤均分该指标分值。 项目由多部门共管的，在计算该项目整体绩效评价得分时，按照项目整体执行率计分。同时，应将分部门的执行率情况体现在各自的评价结果内。	3

# 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	得分
	组织实施 (9)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面 ①是否制定或具备可参考的财务管理制度。 ②是否制定或具备可参考的业务管理制度。 ③财务管理制度是否合法、合规、完整。 ④业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 要点①-④均分该指标分值。 要点③④中如有一项存在问题，则该要点不得分。	4
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合业务管理等相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： 1. 市县或资金使用单位层面（包括省级部门单位） ①是否遵守法律法规、业务管理、政府采购管理、政府投资项目管理等相关规定。 ②项目申报、审核、调整等手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等业务资料是否齐全、内容是否完整并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑤项目实施期间是否在对项目实施情况进行跟踪和监督检查。 评分规则： 要点①-⑤均分该指标分值。	3
产出 (35)	数量指标 (7)	新增水泥路面里程数	7	道路工程项目新增路面建设完成情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 新增水泥路面里程数完成率=实际完成修建道路里程数/计划修建道路里程数*100% 评分规则： 达到目标值得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	7
	质量指标 (13)	新增路面宽度	3	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 新增路面宽度≥6米 评价要点： 达到目标值得满分，否则不得分。	3
		新增路面厚度	3	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 新增路面厚度≥9厘米 评分规则： 达到目标值得满分，否则不得分。	3
		项目工程验收合格率	7	项目验收合格里程数与实际完成修建道路里程数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 项目工程验收合格率=验收合格里程数/实际完成修建道路里程数*100% 评分规则： 达到目标值得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	7
	时效指标 (7)	项目完工及时率	7	用以考察道路工程项目是否按照合同所规定的时间完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 项目完工及时率=及时完工验收里程数/实际完成修建道路里程*100% 评分规则： 达到目标值得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。	7

## 和龙市光东村至东城镇道路沥青改造绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价要点及评分规则	得分
	成本指标 (8)	每公里 补助金额	8	用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。	评价要点： 计划（实际）每公里补助金额=计划（实际）每公里补助金额/计划（实际）里程数 目标值：≤98万元/公里 评分规则： 在目标值±10%内得满分，每降低或增加1%，扣除5%权重分，扣完为止。	8
效益 (25)	社会效益 (12)	覆盖群众 户数	6	道路工程路段沿线居住的村民户数，用以反映项目工程完成直接受益人数情况。	目标值：75户 评分规则： 达到目标值得满分，每减少1户扣0.5分，扣完为止。	6
		道路交通 改善	6	村民出行难问题改善情况，用以反通村公路修建项目的必要性。	目标值：改善 评分规则： 问卷调查回馈，每有一处否定项扣1分，扣完为止。	6
	可持续 影响指标 (4)	工程可使用年 限	4	用以反映通村道路修建后可持续性。	目标值≥10年 评分规则： 根据四级公路使用年限标准。	4
	满意度指标 (9)	受益村民 满意度	9	用以反映沿线受益村民对道路工程项目的满意情况。	目标值：≥85% 评分规则： 达到目标值得满分，每降低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	9
<b>合计</b>			<b>100</b>			<b>93.46</b>